

I -9. 주요 투자사업 추진현황

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

☐ 우리 보령시에서 '23년에 추진한 주요 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
서해안 관광도로 조성	4,000	-	-	1,800	2,200	2025	2023	5%
메타버스 기반 친환경 중소형선박 실증	10,600	-	2,850	4,750	3,000	2025	2023	60%
전기차용 폐배터리 재사용 산업화 기반구축	19,500	-	3,050	10,450	6,000	2025	2023	20%
고성능 전기차용 전동화시스템 성능평가 기반구축	19,800	-	2,645	6,504	10,651	2027	2023	10%
바이오가스 활용 청정수소 생산시설 설치사업	12,000	-	316	3,395	8,289	2025	2023	10%
원산도 진말 갯벌복원사업	7,000	504	504	1,625	4,871	2026	2023	30%
보령 위케이션센터 건립	4,330	-	43	227	4,053	2025	2023	5%
보령문화테마파크 조성사업	19,800	-	1,900	2,800	15,100	2026	2023	10%
송학항 생활권 어촌신활력증진사업	9,598	-	960	960	7,678	2026	2023	10%
죽도항 어촌신활력증진사업	6,984	-	648	1,445	4,891	2025	2023	20%
삽시도항 어촌신활력증진사업	29,699	-	2,970	2,970	23,759	2026	2023	10%
대천동 일원 하수관로 정비(내항)	5,500	2,300	-	-	3,200	2026	2023	10%
웅천211호(내성선) 농어촌도로확포장	3,990	100	100	100	3,690	2027	2023	20%
시도6호(성동교) 재가설 공사	5,850	350	101	-	5,500	2026	2023	5%
동대동 공영주차타워 조성	13,000	-	1,924	3,200	6,200	2025	2023	15%
중앙공원 조성사업	45,000	426	440	4,134	40,000	2027	2023	30%
보령시 스마트시티 솔루션 확산사업	4,000	-	-	3,787	-	2024	2023	60%

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

▣ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	서해안 관광도로 조성	담당자	신산업전략과 이성문 (☎930-2272)
-----	-------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 서해안의 자연·경관·역사·문화 등 다양한 자원을 연결
- 관광 명소화 추진과 새로운 관광모델 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 충남 보령시 원산도리 산63
- 규 모 : 산책로 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	-	-	1,800	2,200
국 비	2,000	-	-	900	1,100
시군구비	2,000	-	-	900	1,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '23. 9. : 23년도 제2회추경 예산 편성
- '23. 10. : 실시설계용역 발주

□ 향후계획

- '24. 1. : 지반조사 및 실시설계용역 착수
- '24. 10. : 실시설계용역 완료
- '24. 12. : 공사 착수

사업명	메타버스 기반 친환경 중소형선박 실증	담당자	에너지과 이은우(☎ 930-6711)
-----	----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주요 선진국의 선박 배출가스 규제 강화에 따라 국내 등록 선박 중 50% 이상을 차지하는 연근해 소형선박 및 레저선박의 시험평가 인프라 부재를 극복하고 대기질 개선을 위해
- 기 추진중인 친환경선박 엔진 육상시험평가와 가상환경 실증사업을 연계하여 친환경선박 기업 유치 기반을 조성하고 산업육성을 통한 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-7(관창일반산업단지 관창지구 내)
- 규 모 : 메타버스 실증센터 신축(3층, 연면적 1,440㎡), 장비구축, 플랫폼 개발, 인력양성, 기업지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,600백만원 / (당초) 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,600	-	2,850	4,750	3,000
국 비	5,600	-	1,800	1,800	2,000
시 도 비	1,500	-	315	885	300
시군구비	3,500	-	735	2,065	700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- (2023. 05.) 메타버스 기반 친환경 중소형선박 실증사업 주관기관 선정
- (2023. 12.) 메타버스 실증센터 기본 및 실시설계 추진
- (2024. 05.) 메타버스 실증센터 시공사 선정 및 착공(현재 공정률 50%)

□ 향후계획

- (2024. 12.) 메타버스 실증센터 준공 및 운영
- 메타버스 플랫폼 운영, 기술개발, 기업지원 등 지속 수행(자립화)

□ 사업변경 내역

- 사업내용과 사업량의 변경은 없으나 국비 감액으로 인한 총사업비 변경
 - 총사업비(당초): 11,000백만원 → (변경) 10,600백만원
 - 2023년, 2024년 국비 2억원 감액(4억원) ※ 2025년 국비 변동가능

사업명	전기차용 폐배터리 재사용 산업화 기반구축	담당자	에너지과 이은우(☎ 930-6711)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전기차 시장확대로 '30년 약 10만개의 사용후 배터리가 대량 배출될 전망이나, 재활용/재사용 지원시설 및 시험·인증 기술지원체계 부족함
- 전기차 운행 실데이터 기반 사용후 배터리 재사용/재활용 전주기 시험평가 구축과 등급화 표준체계 마련을 통한 고부가가치 배터리의 재자원화 순환구조 확립 및 본격 산업화(미래먹거리)를 실현하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-36(관창일반산업단지 관창지구 내)
- 규 모 : 배터리 산업화 센터 신축(1층, 연면적 3,000㎡), 장비구축(6종), 배터리 재자원화, 기업지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,500	-	3,050	10,450	6,000
국 비	6,000	-	2,000	2,000	2,000
시 도 비	4,050	-	1,050	1,800	1,200
시군구비	9,450	-	-	6,650	2,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- (2023. 04.) 전기차용 폐배터리 재사용 산업화 기반구축 주관기관 선정
- (2023. 12.) 배터리 산업화센터 기본 및 실시설계 추진
- (2024. 08.) 설계내역 협의 및 설계용역 준공, 시공사 발주 준비

□ 향후계획

- (2024. 09.) 배터리 산업화센터 시공사 선정 및 착공
- (2025. 05.) 배터리 산업화센터 준공 및 운영, 장비구축
- 전기차 폐배터리 재사용/재활용 추진, 기업지원 등 지속 수행(자립화)

사업명	고성능 전기차용 전동화시스템 성능평가 기반구축	담당자	에너지과 이은우(☎ 930-6711)
-----	---------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전기차용 고성능 전동화시스템 성능평가 기반구축을 통해 전기차 구동·전달 시스템 핵심 부품 기술에 대한 사업화 지원 및 미래차 감성 품질개선
- 충남도 내 전기차 전동화시스템 핵심 부품 생산 관련 기업들과 연계하여 기 구축된 인프라를 활용하여 전기차 관련 기업 활성화 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2027년(5년)
- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-33(관창일반산업단지 관창지구 내)
- 규 모 : 고성능 전동화센터 신축(1층, 연면적 1,600㎡), 장비구축(4종), 기업지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,800	-	2,645	6,504	10,651
국 비	10,000	-	1,500	1,714	6,786
시 도 비	2,940	-	340	1,440	1,160
시군구비	6,860	-	805	3,350	2,705

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- (2023. 06.) 고성능 전기차용 전동화시스템 성능평가 기반구축 주관기관 선정
- (2023. 12.) 고성능 전동화센터 기본 및 실시설계 추진
- (2024. 08.) 고성능 전동화센터 공사 선정 및 착공(현재 공정률 10%)

□ 향후계획

- (2025. 04.) 고성능 전동화센터 준공 및 운영, 장비구축
- 고성능 전기차 주행DB구축 및 핵심 부품의 내구성 분석, 데이터 기반 기업 지원 등 지속 수행(자립화)

사업명	바이오가스 활용 청정수소생산시설 설치사업	담당자	에너지과 김미소(☎ 930-6714)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2050 탄소중립 이행의 일환으로 유기성폐자원의 재생에너지화 사업 가속화
- 민간 가축분뇨처리시설에서 발생하는 바이오가스를 활용한 청정수소생산 및 지역 거점형 수소공급기지 역할 수행을 통해 수소생태계 확대 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년
- 위 치 : 충남 보령시 천북면 신죽리 893-1번지 일원
- 규 모 : 바이오가스 활용 1일 수소 500kg 생산시설 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,000	-	316	3,395	8,289
국 비	8,400	-	283	2,317	5,800
시 도 비	1,080	-	33	361	686
시군구비	2,520	-	0	717	1,803

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- (2023. 12.) 기본 및 실시설계용역 추진(한국가스기술공사)
- (2024. 05.) 사업대상지 용도구역 변경을 위한 도시계획시설변경 용역 발주
- (2024. 06.) 민간시설 연결배관 과업 추가 발주

□ 향후계획

- (2024. 12.) 설계용역 준공 후 공사업무 공기관 위탁(한국가스기술공사)
- (2025. 12.) 청정수소생산시설 준공 및 시운전, 사업비 정산 등

사업명	원산도 진말 갯벌복원사업	담당자	해양정책과 문지연 (☎041-930-6541)
-----	---------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 해수유통을 저해하는 인공제방을 제거하여 해수유통 환경을 개선함으로써 갯벌생태계 회복, 유용수산자원 증대 및 생태관광 활성화 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2026.
- 위 치 : 보령시 오천면 원산도리 1364-8 전면 해역
- 규 모 : 인공제방 제거(L=500m),염생식물 군락지 조성(A=2ha) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,000	-	504	1,624.2	4,871.8
국 비	4,900	-	353	1,137	3,410
시 도 비	1,050	-	75.5	243.6	730.9
시군구비	1,050	-	75.5	243.6	730.9

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2023. 8.: 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 11.: 갯벌복원 사업계획 승인(해수부), 주민설명회 개최

향후계획

- 2024. 12.: 기본 및 실시설계 준공
- 2025. 1.: 복원공사 착공
- 2026. 12.: 복원공사 준공

사업명	보령 위케이션센터 건립	담당자	관광과 박미경(☎930-6566)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 일과 휴식 그리고 관광이 함께하는 새로운 관광트렌드 따른 보령 위케이션 센터 건립과 프로그램 운영으로 지역경제 활성화 및 생활인구 증가 도모

사업개요

- 기 간 : 2023년 3월 ~ 2025년 7월(3년)
- 위 치 : 보령시 신후동 2022
- 규 모 : 지상1층 연면적 1,754.9㎡, 지상 2층 리모델링 1,695㎡ 위케이션 건립 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,330	-	43	227	4,053
시군구비	4,330	-	43	227	4,053

추진상황(추진단계 및 진도 : 6.2%)

- 2024. 01.: 건축기획 용역, 공공건축심의, 설계공모(4월, 10개 업체)
- 2024. 06.: 설계공모 심사(5팀 5작품), 당선작 설계용역 계약
- 2024. 07.: 보령 위케이션센터 건립 실시설계용역 착수

향후계획

- 2024. 12.: 보령 위케이션센터 공사 발주
- 2025. 01.: 보령 위케이션센터 착공
- 2025. 07.: 보령 위케이션센터 준공

사업명	보령문화테마파크 조성사업	담당자	관광과 이경신(☎930-6562)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 제대로 활용되지 못하는 폐산업시설을 문화체험 및 테마관광공간으로 조성하여 문화관광자원의 다양성 확보

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026
- 위 치 : 보령시 성주면 개화리 381-21번지
- 규 모 : 부지면적 13,218㎡, 건축면적 3,865㎡(지상2)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,800	-	1,900	2,900	15,000
국 비	8,500	-	-	1,000	7,500
시군구비	11,300	-	1,900	1,900	7,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 사업대상지 매입 완료

향후계획

- (2025.) 실시설계 용역 및 착공

사업명	송학항 생활권 어촌신활력증진사업	담당자	수산과 김정태(☎930-6794)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 어촌이라는 공간에 대한 재가치화 및 앵커조직 육성을 통한 재생모델 구축
- 지역의제 도출 및 생활권 문제 해소를 통해 소멸위기 어촌지역의 정주여건 개선과 어촌의 지속성 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 4년 (2023 ~ 2026)
- 위 치 : 보령시 주교면 송학·은포리 일원(송학항 생활권)
- 규 모 : 어촌앵커조직 운영, 어촌스테이션 조성(복합공간, 돌봄, 문화창작 등), 송학항 시설정비, 생활여건 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,598백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,598	-	960	960	7,678
국 비	6,718	-	672	672	5,374
시 도 비	863	-	86	86	691
시군구비	2,017	-	202	202	1,613

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '23. 05.: 지방재정투자심사(도심사) 완료
- '23. 10.: 공간환경마스터플랜 수립 착수(진행중)
- '24. 02.: 공간환경마스터플랜 해양수산부 자문(1차)
- '24. 04.: 공간환경마스터플랜 해양수산부 자문(2차)
- '24. 07.: 지역협의체 구성 및 회의(1차)

□ 향후계획

- 24. 10.: 기본계획(안) 심의 및 기본계획 수립 고시
- 25. 06.: 시행계획(안) 협의 및 시행계획 고시

사업명	죽도항 어촌신활력증진사업	담당자	수산과 김정태(☎930-6794)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 소규모 항포구 등 장기간 투자 부족으로 낙후되어 어민의 안전을 위협하는 어항 등 어업 필수시설 및 생활안전시설 개선을 통한 어업활동 편의 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 3년 (2023 ~ 2025)
- 위 치 : 보령시 남포면 월전리 일원(죽도항)
- 규 모 : 죽도항 어항공간확충(매립), 안전시설 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,984백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,984	-	648	1,445	4,891
국 비	3,489	-	454	1,011	2,024
시 도 비	448	-	58	130	260
시군구비	3,047	-	136	304	2607

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '23. 05.: 지방재정투자심사(도심사) 완료
- '23. 06.: 공기관대행사업 위탁협약 체결
- '23. 10.: 기본계획 착수 및 현장자문
- '24. 03.: 기본계획 수립·고시 및 시행계획 착수
- '24. 05.: 실시설계(안) 주민설명회

□ 향후계획

- 24. 09.: 공유수면매립면허 허가
- 24. 10.: 시행계획(안) 협의 및 시행계획 고시

사업명	삼시도항 어촌신활력증진사업	담당자	수산과 김정태(☎930-6794)
-----	----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 어업기반이 잘 갖추어진 어촌에 재정지원 사업을 마중물로 민간투자사업과 연계하여 신규 인구 유입 및 지역경제 활력 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 4년 (2023. ~ 2026.)
- 위 치 : 보령시 오천면 삼시도리 일원(삼시도항)
- 규 모 : 삼시수산컴플렉스, 주거단지, 도로정비, 해안공원, 해양레저체험장, 캠핑장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,699백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	29,699	-	2,970	2,970	23,759
국 비	14,849	-	1,485	1,485	11,879
시 도 비	4,454	-	445	445	3,564
시군구비	10,396	-	1,040	1,040	8,316

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '23. 08.: 지방재정투자심사(중앙심사) 완료
- '23. 08.: 공기관대행사업 위탁협약 체결
- '23. 10.: 기본계획 착수보고
- '24. 02.: 기본계획수립 자문회의
- '24. 04.: 기본계획수립 현장자문

□ 향후계획

- 24. 10.: 기본계획(안) 심의
- 25. 08.: 시행계획(안) 협의 및 시행계획 고시

사업명	대천동 일원 하수관로 정비(내항)	담당자	도로과 조영훈(☎930-3912)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 보령 하수처리장으로 유입되는 오수관로(차집관)가 노후되고 불명수에 의한 오수량 증가로 하수처리장 과부화에 따른 인근 농경지 및 해안 오염이 우려되어 개선 필요
- 또한, 인접 공사 추진 중인 교량 연결로 공사 시행 시 연약지반 처리에 따른 파손이 우려되어 시급히 정비 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년 (5년)
- 위 치 : 충청남도 보령시 대천동 1377-2번지 ~ 대천동 1346-4번지
- 규 모 : 하수(차집)관로 정비 L=0.75km (D1350mm)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	2,300	-	-	3,200
국 비	900	900	-	-	-
시 도 비	1,400	1,400	-	-	-
시군구비	3,200	-	-	-	3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 3. ~ 2024. 9.: 실시설계용역 추진 (내항 공사 자체추진)

□ 향후계획

- 2024. 10.: 하수관로 이설 관련부서 협의
- 2024. 11.: 공사 착공

사업명	응천211호(내성선) 농어촌도로 확포장공사	담당자	도로과 이동주(☎930-3913)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 농어촌도로 폭 협소 및 상태 불량으로 인한 차량사고 등이 야기됨에 따라 정비 필요.

사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2027 (6년)
- 위 치 : 보령시 응천읍 성동리 일원
- 규 모 : 도로 확포장 L=1.9km, B=6.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,990	100	100	100	3,690
시군구비	3,990	100	100	100	3,690

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023. 6.: 실시설계용역 준공
- 2024. 7.: 사업인정(의제) 협의 요청
- 2024. 7.: 소규모 환경, 재해영향평가 협의 완료

향후계획

- 2024. 9. ~ 2024. 12.: 사업인정 의제 협의 및 노선 지정
- 2025. 1. ~ 2025. 12.: 보상 협의 및 수용재결
- 2026. 1. ~ 2027. 12.: 사업 착공 및 준공

사업변경 내역

- 사업기간 변경(당초: ~ 2026. / 변경 ~ 2027.)
 ※ 행정절차 이행 및 보상협의 기간 소요에 따른 사업기간 변경

사업명	시도6호(성동교) 재가설 공사	담당자	도로과 조영훈(☎930-3912)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시도6호 대부분 구간이 2차선으로 확·포장되었으나 시도6호선 구간 내 성동교가 교량폭원(B=5.0m) 협소로 양방향 통행이 어려워 병목현상이 발생하고 도보 이용 시 추락사고 우려 등 인명사고 위험이 있어 원활한 교통소통과 지역주민의 안전을 위해 성동교 교량 재가설 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년 (4년)
- 위 치 : 웅천읍 성동리 251-8번지 일원
- 규 모 : 성동교 재가설 L=141m, B=11.0m, 접속도로 L=280m B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,850	350	101	-	5,500
시군구비	5,850	350	101	-	5,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2023. 03.: 실시설계용역 착수
- 2023. 06.: 현황측량 및 관련부서(기관) 협의
- 2023. 06.: 주민설명회 개최
- 2023. 12.: 교량 거더 공법 결정(IPC거더)
- 2024. 02.: 웅천천 국가하천 승격
- 2024. 07.: 설계용역 일시정지/ 웅천천 국가하천기본계획(금강청) 수립 시까지

□ 향후계획

- 2024. 12.: 웅천천 국가하천기본계획에 따라 실시설계 재추진
- 2025. 06.: 실시설계 완료 및 공사 발주

사업명	동대동 공영주차타워 조성	담당자	교통과 이재표(☎930-3978)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 사업지 주변으로 최대 상권인 동대동 중심상권으로 각종 근린생활시설 및 다가구주택, 시민광장이 밀집해 있어 지역주민, 상가 이용자의 주차공간이 부족하고, 불법 주정차로 교통 흐름에 지장을 초래하는 등 주차공간 확보가 시급함

□ 사업개요

- 기간 : 2023년 8월 ~ 2025년 12월
- 위치 : 동대동 489-53번지 외 12필지
- 규모 : 주차타워 조성사업(2층 3단, A=3,678m² / 주차면수: 230면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,000	1,924	1,676	200	9,300
시도비	6,500	1,764	1,536	100	3,100
시군구비	6,500	160	140	100	6,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 편입토지 손실보상 8필지 완료(전체 13필지)

□ 향후계획

- 2023. 10. ~ 2025. 07.: 편입토지 손실보상 및 실시설계용역 추진
- 2025. 01.: 공사계획 변경
- 2025. 07.: 공사착공
- 2026. 12.: 공사준공 및 사업비 정산

사업명	중앙공원 조성사업	담당자	공원녹지과 김여정(☎930-4091)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도심 내 대규모 도시공원의 부재로 주민의 일상여가 활동공간이 부족함에 따라 시립도서관과 가족센터 등 시민복지시설과 연계 고려하여 다양한 문화체험 여가공간을 제공하는 거점공원 조성을 통해 친환경복지도시 보령 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2027
- 위 치 : 보령시 명천동 197번지 일원
- 규 모 : 근린공원 조성(A=76,480㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	45,000	426	440	4,134	40,000
시군구비	45,000	426	440	4,134	40,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 4.: 중앙공원 조성계획 수립
- 2021. 6./ 2022. 6.: 2035년 보령시 도시기본계획·공원녹지기본계획 수립(중앙공원 포함)
- 2022.12.: 조성계획 변경 및 부서별 실무협의회
- 2023. 9.: 도시관리계획(근린공원, 공원조성계획) 결정(변경) 시 입안
- 2023. 9.~2024. 2.: 관계기관 협의 및 주민열람, 보령시의회 의견청취 완료
- 2024. 4: 시 도시계획위원회 자문
- 2024. 5.: 도시관리계획(근린공원) 결정(변경) 충청남도 입안
- 2024. 7.: 재해영향성 검토 심의 및 협의 완료

□ 향후계획

- 2024. 8.: 충청남도 도시계획위원회 심의
- 2024. 9.: 도시관리계획(근린공원) 결정완료, 공원조성계획 결정 시 심의
- 2024.10.: 토지·지장물 보상물건 조사·고시 등 보상절차 추진
- 2024.11.: 실시설계 별도용역 발주 및 실시계획인가 신청
- 2025. : 예산편성에 따른 보상
- 2026.~2027.: 공사 추진

사업명	보령 스마트시티 솔루션 확산사업	담당자	안전총괄과 정용일(☎930-3291)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 연간 8백만명 이상 방문하는 대천해수욕장의 안전관리 능력 제고
 - 영상기반의 인파 관리 과학화를 통해 비상시 대응
- 해수욕장, 선박화재, 산불 등 재난취약 지역에 대한 다목적 순찰드론 도입을 통한 안전감시 및 주요 버스정류장의 스마트화를 통한 주민의 정주여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2024. 6. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 대천해수욕장 및 시민 다수 이용 버스승강장
- 규 모 : 스마트 버스정류장 12개소, 스마트 폴 22개소, 재난안전 감시 순찰드론 1식, 지능형 영상분석 시스템 및 센터시스템 1식, 실시설계 및 주민 의견수렴을 위한 리빙랩 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원(국비 20억원, 도비 6억원, 시비 14억원)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,787	-	-	3,787	-
국 비	1,894	-	-	1,894	-
시 도 비	568	-	-	568	-
시군구비	1,325	-	-	1,325	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 실시설계 완료
- 리빙랩 총 6회차 중 3회차 진행

향후계획

- 2024. 10.: 현장설치 완료
- 2024. 11.: 시험운영

사업변경 내역

- 사업기간 변경: (당초) 2023. 6. 30 ~ 2024. 6. 29
(변경) 2023. 6. 30 ~ 2024. 12. 29

9-2 지방채 발행사업

☐ 우리 보령시에서 '23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
자동차 튜닝 산업 생태계 조성	25,345	4,200	8,400	8,473	4,272	-	4,200	99%
친환경선박 전환대응 미세먼지저감 성능평가 기반구축	34,000	3,400	17,000	3,700	9,900	-	3,400	65%
진죽천 지방하천 정비사업	20,645	1,700	1,900	11,519	5,526	-	1,700	100%
원도심 복합업무타운	44,100	4,000	4,659	2,665	35,776	-	4,000	30%
다정한 누리보듬센터 조성	12,670	400	5,000	1,000	6,270	-	400	20%
시도9호 (대전IC~해안도로) 확포장	8,800	1,000	-	-	7,800	-	1,000	73%
대전동~죽정동간 도로개설공사	19,670	2,400	-	-	17,270	-	2,400	100%
명천~시청간 도시계획도로개설	21,750	1,000	-	-	20,750	-	1,000	40%
웅천101호(굴들선) 농어촌도로 확포장	2,705	1,200	-	-	1,505	-	1,200	60%
보령 창동정수장 개량 사업	13,096	6,750	6,346	-	-	-	6,750	100%
보령 노후상수관 정비	8,584	2,008	5,256	1,320	-	-	2,008	100%
국도36호 주변마을 하수관거정비	7,592	1,836	4,823	933	-	-	1,836	100%
미산농어촌 지방상수도 시설	10,363	2,084	-	8,278	-	-	2,084	90%
오천(원산도)농어촌 지방상수도 시설	4,561	663	-	3,898	-	-	663	100%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

■ 지방채 발행사업 추진현황

사업명	자동차 튜닝산업 생태계 조성	담당자	에너지과 이은우(☎ 930-6711)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 현재 세계 자동차산업의 패러다임 변화와 충남은 매출 및 영업이익 실적 감소, 친환경-자율주행차로의 패러다임 변화에 대한 대응전략이 부족한 실정임.
- 이에 따라 미래형 자동차인 자율주행차, 친환경차 등 미래차 대전환을 위한 선제적 대응 필요, 내연기관 튜닝, 미래차 유지보수기반 마련 등 전동화 튜닝산업 육성 전략을 마련하고 부품기업의 미래차 전환 가속화 지원 및 개방형 협력을 통해 산업 생태계 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2025년(5년)
- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-9(관창일반산업단지 관창지구 내)
- 규 모 : 전동화차량 튜닝지원센터 신축(1층, 연면적 2,283㎡), 장비구축(5종15식), 배터리 안전성 시험인증, 인력양성, 기업지원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,345백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	25,345	14,078	11,267	-	-
지방채	4,200	-	4,200	-	-
국비	8,400	5,500	2,900	-	-
시도비	8,472.5	5,322.5	3,150	-	-
시군구비	4,272.5	3,255.5	1,017	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- (2021. 02.) 미래형 자동차 튜닝부품 기술개발사업 주관기관 선정
- (2022. 12.) 전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 계약 및 착공
- (2024. 04.) 전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 준공(임시사용중)

□ 향후계획

- (2024. 12.) 전동화차량 튜닝지원센터 최종 사용승인 추진
- 배터리 안정성 시험인증 및 기업지원 등 지속 수행(자립화)

사업명	친환경선박전환대응 미세먼지저감 성능평가 기반구축	담당자	에너지과 이은우(☎ 930-6711)
-----	----------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 조선사업의 오염물질 배출량 증가에 따라 국제적으로 환경규제가 강화되고 있으며, 이에 대응하기 위해 친환경선박 체계로 패러다임 전환중
- 국내에는 친환경선박 기술관련 국제법규 및 전문평가·인증기관이 적은 관계로 환경오염과 무분별하게 수입되는 선박엔진을 규제하는데 어려움이 있으며 이에 자동차 시험평가 소형선박은 '자동차'시험평가기관에서 제한적으로 시험인증평가가 진행되고있어 차량용엔진과 선박엔진의 차이* 로 인한 한계를 극복하기 위해 '선박전용' 시험평가인증전문기관 구축이 절실하다고 판단됨.

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 6. ~ 2025. 12.(3년 7개월)
- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-31(관창일반산업단지 관창지구 내)
- 규 모 : 친환경선박 시험평가센터 신축(1층, 연면적 1,650㎡), 장비구축(8종), 표준화방안 마련, 기업지원, 인력양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	34,000	6,244	7,746	12,990	7,020
지방채	3,400	-	3,400	-	-
국비	17,000	3,000	3,000	6,000	5,000
시도비	3,764	823	1,274	1,047	620
시군구비	9,836	2,421	72	5,943	1,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- (2022. 06.) 친환경선박전환대응 미세먼지저감 성능평가 기반구축사업 주관기관 선정
- (2023. 10.) 친환경선박 시험평가센터 기본 및 실시설계 추진, 시공사 선정
- (2024. 02.) 친환경선박 시험평가센터 신축공사 착공(현재 공정률 65%)

□ 향후계획

- (2024. 12.) 친환경선박 시험평가센터 준공 및 운영(자립화)
- 친환경선박 체계 표준화방안 마련, 기업지원, 인력양성 등

□ 사업변경 내역

- 최근 건축자재 및 유틸리티 원자재 급등으로 인한 사업비 30억원 증액

사업명	진죽천 지방하천 정비사업	담당자	건설과 황의범(☎930-3840)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지방하천 정비사업 종합계획에 따라 미 정비된 진죽천을 정비하여 치수 기능 확보로 선제적인 재해예방 필요
- 하천정비를 통한 주택 및 농경지 침수예방 (홍수범람구역 58.16ha, 주택 61동 보호)

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2024
- 위 치 : 보령시 청소면 정전리~진죽리, 화산동, 죽정동, 명천동 일원
- 규 모 : 하천정비 L=2.73km, 교량 6개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,645백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,645	15,351	2,909	2,385	-
지방채	1,700	-	1,091	609	-
국비	1,900	1,900	-	-	-
시도비	11,519	8,052	1,717	1,750	-
시군구비	5,526	5,399	101	26	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업완료

향후계획

- 해당없음

사업명	원도심 복합업무타운	담당자	도시과 장미정(☎930-3873)
-----	------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 원도심 지역 주민의 행정편의성 및 의료서비스 질 향상을 위해 복합업무타운 건립에 따른 유동 인구 발생과 원도심 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2019.1. ~ 2025. 6.
- 위 치 : 보령시 대천동 170-1번지 외 2필지
- 규 모 : 2동, 지하1층/지상4층, 연면적 12,523.4㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 44,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	44,100	6,031	7,979	10,566	19,524
지방채	4,000	-	254	3,746	-
국비	4,659	441	4,218	-	-
시도비	2,665	110	1,062	1,493	-
시군구비	32,776	5,480	2,445	5,327	19,524

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2022.11. : 건립공사 착공
- 2023.11. : 지하1층 흙막이 및 터파기 완료

□ 향후계획

- 2024.12. : 지상층 골조공사 완료
- 2025.06. : 건립공사 준공

□ 사업변경 내역

- 당초 : 2동, 지하2층/지상4층, 연면적 16,698.96㎡, 50,500백만원
- 현재 : 2동, 지하1층/지상4층, 연면적 12,523.4㎡, 44,100백만원

사업명	다정한 누리보듬센터 조성	담당자	도시과 장미정(☎930-3873)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 원도심 지역 주민의 행정편의성 및 의료서비스 질 향상을 위해
복합업무타운 건립에 따른 유동 인구 발생과 원도심 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022.1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 보령시 대천동 618-9번지 외 1필지
- 규 모 : 1동, 지하1층/지상4층, 연면적 2,642.09㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,670	24	806	8,067	3,773
지방채	400	-	1	399	-
국비	5,000	24	697	4,279	-
시도비	1,000	-	30	970	-
시군구비	6,270	-	78	2,419	3,773

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2023. 01. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 10. : 기존 건축물 철거공사 착공

□ 향후계획

- 2024. 07. : 신축공사 착공
- 2025. 10. : 신축공사 준공

사업명	시도9호(대천IC~해안도로) 확포장	담당자	도로과 조영훈(☎930-3912)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 도로 폭 협소에 따른 교통사고 등의 위험이 상존하여 정비 필요.

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2024년 (6년)
- 위 치 : 보령시 요암동 143-3번지 ~ 남곡동 856-20번지 일원
- 규 모 : 도로개설 및 확포장 L=2.1Km, B=9.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,800	4,805	1,900	2,095	-
지방채	1,000	-	1,000	-	-
시군구비	7,800	4,805	900	2,095	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2018.02.: 실시설계용역 착수
- 2019.10.~12.: 도로구역결정고시 등 인·허가 절차 이행
- 2021.04.: 공사계약 및 착공
- 2024.08.: 배수구조물 및 골재포설 등 추진 / 공정률 73%

향후계획

- 2024. 12.: 도로포장
- 2025. 03.: 안전시설 등 설치 및 공사 준공

사업명	대천동~죽정동간 도로개설 공사	담당자	도로과 박종국(☎930-3941)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 죽정동 지역의 아파트 밀집으로 인한 교통 혼잡 해소 및 구 시가지와의 연결 동선 개설로 구시가지 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 06. 01. ~ 2023. 11. 21.
- 위 치 : 대천동(대천여중) ~ 죽정동(유성2차APT)
- 규 모 : 도로개설 L=610m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,856	13,870	2,986	-	-
지방채	327	-	327	-	-
시군구비	16,529	13,870	2,659	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사완료

사업명	명천~시청간 도시계획도로 개설	담당자	도로과 박종국(☎930-3941)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도심지 내 균형발전을 촉진하고 도로 가로망 정비를 통한 주거환경 및 보행안전 개선, 도로 이용자의 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2021. 06. 28. ~ 2023. 11. 14.
- 위 치 : 보령시 명천동 일원(명천삼거리 ~ 시청후문)
- 규 모 : 도로개설 L=1.66km, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,729	13,675	3,054	-	-
지방채	971	-	971	-	-
시군구비	15,758	13,675	2,083	4,000	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2024. 09.: 표층 아스콘 포장 및 안전시설 등 설치

향후계획

- 2024. 11.: 준공예정

사업명	웅천101호(굴들선) 농어촌도로 확포장공사	담당자	도로과 이동주(☎930-3913)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 도로 폭 협소에 따른 교통사고 등의 위험이 상존하여 정비 필요.

사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 위치 : 보령시 웅천읍 구룡리 일원
- 규모 : 농어촌도로 확포장 L=0.78km, B=8.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,705백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,705	267	1,400	918	120
지방채	1,200	-	1,200	-	-
시군구비	1,505	267	200	918	120

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2023. 11.: 사업 착공
- 2024. 07.: 설계변경(2회차)

향후계획

- 2024. 12.: 금차분 준공 및 향후분 발주
- 2025. 07.: 향후분 및 전체분 준공

사업변경 내역

- 관급자재 단가 인상 및 현장여건 반영에 따른 총사업비 증액
당초: 2,505백만원 변경: 2,505백만원

사업명	보령 창동정수장 개량사업	담당자	수도과 오태식(☎930-4144)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 창동정수장 개량사업을 통하여 보다 질 좋은 용수 공급 및 독립적인 급수체계 유지

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 6.(7개년)
- 위 치 : 남포면 창동정수장 일원
- 규 모 : 노후 정수장 개량 Q=13,000m³/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,920	18,824	13,096	1,000	-
지방채	6,750	-	6,750	-	-
국비	16,461	10,115	6,346	-	-
시군구비	9,709	8,709	-	1,000	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 2024. 6. 7. : 본공사 준공
- 2024. 6. 16. : 감리용역 완료

향후계획

- 없음

사업명	보령 노후상수관 정비	담당자	수도과 오태식(☎930-4144)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후상수관 정비를 통한 깨끗한 용수 공급 및 유수율 제고

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.(5개년)
- 위 치 : 대천 3,4,5동
- 규 모 : 노후 상수관망 정비, 블록·유지관리시스템 구축 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 37,938백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	37,938	19,838	8,584	9,516	-
지방채	2,008	-	2,008	-	-
국비	23,001	11,465	5,256	6,280	-
시도비	6,071	3,225	1,320	1,526	-
시군구비	6,858	5,148	-	1,710	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2024. 3.: 노후 상수관로(본공사) 관망정비 착공

향후계획

- 2024. 12.: 사업 준공 및 인수인계(수자원공사 → 보령시)

사업명	국도36호 주변마을 하수관로 설치사업	담당자	수도과 오종영(☎930-4147)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국도36호선 주변 마을 발생 오수의 공공처리시설 유입으로 마을주변, 남포간척지 담수호, 대천해수욕장 주변 수질개선 필요

사업개요

- 기간 : 2019. 8. ~ 2023. 12. (5개년)
- 위치 : 대천5동, 남포면 일원
- 규모 : 오수관로 L=31km(D75~200), 배수설비 1,061가구 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,602백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	23,602	15,910	7,692	-	-
지방채	1,836	-	1,863	-	-
국비	15,436	10,613	4,823	-	-
시도비	1,872	839	1,033	-	-
시군구비	4,458	4,458	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2023. 11. 29.: 공사 준공

향후계획

- 없음

사업명	미산농어촌 지방상수도 시설	담당자	수도과 박근희(☎930-4141)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 미산 지역 광역상수도 급수시설 확충을 통하여 급수구역 확대 및 위생적인 생활용수 공급

사업개요

- 기간 : 2018. 1. ~ 2024. 12.(7개년)
- 위치 : 미산면 일원
- 규모 : 가압장 2개소, 상수관로 L=84.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,035 백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	19,035	7,765	11,947	1,408	-
지방채	2,084	-	2,084	-	-
국비	700	700	-	-	-
시도비	14,991	6,011	8,278	1,200	-
시군구비	685	1,054	1,585	208	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

- 2018. 05: 기본 및 실시설계 착수
- 2021. 03.: 전체분 및 1차분 공사 발주
- 2021. 10.: 1차분 공사 준공
- 2022. 04.: 2차분 공사 준공
- 2023. 03.: 4차분 공사 착수
- 2023. 06.: 3차분 공사 준공

향후계획

- 2024. 12.: 미산농어촌 지방상수도 시설공사 준공

사업명	오천(원산도)원산도 지방상수도 시설	담당자	수도과 박근희(☎930-4141)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 원산도 지역 급수관로 시설 확충을 통한 위생적인 상수도 공급

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2024. 12.(9개년)
- 위 치 : 원산도 일원
- 규 모 : 배수지 1개소, 가압장 2개소, 상수관로 L=44.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	24,430	17,869	4,561	2,000	-
지방채	663	-	663	-	-
국비	1,446	1,446	-	-	-
시도비	19,320	13,722	3,898	1,700	-
시군구비	3,664	2,701	-	300	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2024. 8. : 오천(원산도) 지방상수도 시설공사 준공

향후계획

- 없음

9 - 3 민간투자사업

☐ 우리 보령시에서 '23년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2023년	2024년	2025년 이후	
BTL	보령시 하수관거 임대형 민자사업 (BTL)	보령 힌여울(주)	87,633	42,449	3,952	3,952	45,184	11. 12. ~ 31. 12. (20년)
BTO	대천해수욕장 하수도민간 투자사업	대천그린 워터(주)	32,409	32,174	2,150	2,210	235	05. 1. ~ 25. 1. (20년)
	소각시설증설 민간투자사업	보령그린 환경(주)	18,994	-	466	6,432	12,096	준공후 15년

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2023년까지는 집행액(결산기준), 2024년 이후는 추정액

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	보령시 하수관거정비 임대형 민간투자사업	담당자	수도과 김광중(☎930-4134)
-----	-----------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거 시설에 대한 경제적이고 효율적인 관거정비 및 운영관리를 통해 지하수 및 방류수역 하수처리장의 처리효율 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2008. 12. 12. ~ 2011. 12. 11.
- 운영기간 : 2011. 12. 12. ~ 2031. 12. 11.
- 위 치 : 보령시 보령처리구역의 대천,동대,명천처리분구 일원(대천1,2,3,4,동)
- 민간사업자 : 보령현여울(주)
- 총사업비 : 87,633백만 원
- 사업규모 : 기존관로(우·오수 112km) 포함

□ 재정부담 현황

- 계약조건 : BTL공사 준공 이후 20년간 운영관리
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	87,633	42,449	3,952	3,952	45,184
국 비	42,721	23,462	2,142	2,142	19,259
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	44,912	18,987	1,810	1,810	25,925
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

- 운영 중

□ 향후계획

- 2031년까지 정상 운영 계획

□ 사업변경 내역

- 시설임대료 수익률 조정(5년마다 조정)
 - 실시협약 제56조(시설임대료 조정)
 - 조정 시기: 2021. 12. 22.
 - 수익률 조정: 당초 0.69% → 변경 0.71%
 - 분기당 시설임대료 조정: 당초 709.219백만 원 → 변경 712.246백만 원

사업명	대천해수욕장 하수도 민간투자사업	담당자	수도과 김광중(☎930-4134)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 민간자본 기술도입에 의한 효율적 하수처리, 남포방조제 수질환경개선, 지역주민의 쾌적한 생활환경 제공

사업개요

- 기 간 : 2005. 1. 24. ~ 2025. 1. 23.
- 위 치 : 보령시 신후동 1675번지
- 민간사업자 : 대천그린워터(주)
- 총사업비 : 16,260백만 원
- 사업규모 : 하수처리장 Q=11,000m³/일, 차집관로 L=1.53km

재정부담 현황

- 계약조건 : MRG(90%)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,409	32,174	2,150	2,320	235
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,214	2,104	110	110	-
시군구비	30,195	30,070	2,040	2,210	235
기 타	-	-	-	-	-

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 2025년 1월까지 정상 운영 계획
- 2025년 9월 관리이행계획 수립 용역예정(관리운영권 설정기간 만료대비)

사업변경 내역

- 근로기준법 개정에 따른 단가 변경
 - 당초: 518.56(원/톤, VAT 별도, 불변가)
 - 변경: 554.05(원/톤, VAT 별도, 불변가)

사업명	보령시 생활폐기물 소각시설 증설 민간투자 사업	담당자	자원순환과 이정표(☎930-3685)
-----	------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 생활폐기물 소각시설의 노후화 및 처리용량 부족 문제 해소

사업개요

- 기 간 : 2023~2025
- 위 치 : 보령시 해안로 543(남곡동)
- 민간사업자 : 보령그린환경(주)
- 총사업비 : 금18,994백만원
- 사업규모 : 50톤/일→90톤/일(보수: 54톤 + 증설 36톤)

재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역없음, 관리운영권 15년)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,994	-	466	6,432	12,096
국 비	4,634	-	250	1,606	2,776
시 도 비	464	-	25	161	278
시군구비	4,170	-	191	1,447	2,532
민간자본	9,726	-	-	9,726	6,510

추진단계(시공준비)

- 소각시설 증설에 따른 통합환경 인허가 변경
- 산지개발 및 건축 신고

향후계획

- '24. 12.: 민간투자사업 실시계획 승인
- '25. 01.~12.: 소각시설 증설 착공 및 준공

사업변경 내역

- 추후 생활폐기물 소각시설 증설 사업 준공 시 재무 모델 계산으로 총사업비 정산에 따른 변경 가능